



Referat prosjektmøte

Dato: 20.01.2026
Referent: Heidi Saua

Prosjektnr.: 628693
Prosjekt: Forprosjekt oppvekst 2025
Emne: Prosjektmøte
Sted: Sauda rådhus
Tid: Tirsdag 20.01.2026

Til stede:	Rolle	Forkortelse
Jannicke H. Hatlen	Fagrådgiver oppvekst	JHH
Stine Skrunes	Samfunnsutvikler, SK	SSK
Roy Inge Hansen (Teams)	Oppsynsmann Bygg, SK	RIH
Susanne Yksnøy	Folkehelsekoordinator, SK	SYK
Lise Michaelsen	HTV Delta	LMI
Siv Jørgensen (for Bente Seim, Teams)	HTV Fagforbundet	SJØ
Stefan M. Søvting	HTV Utdanningsforbundet	SMS
Elisabeth Åsheim	Rektor Risvoll skule, SK	EÅS
Astrid Sandvik	Styrer Veslefrikk barnehage, SK	ASA
Heidi Saua	Arealplanlegger, SK	HSA
Rakel Lunde Ljung	Prosjektleder, SK	RLL

Sak	Tekst	Ansvarlig
1.1	Agenda - Gjeldende framdriftsplan - Status på plan for oppgradering av barnehagene	

1.2	Framdriftsplan • Samlet sett litt omrokking og forskyvning, særlig pga. det ekstra 3. alternativet i mulighetsstudiet (Austarheim skule) • Førsteutkast av plan for oppgradering av barnehagene leveres i uke 4, kommunen har behov for tid til å gå gjennom den. Ukene 4-6 er satt av til å gå gjennom. • AFRY har egentlig satt av endelig leveranse i uke 5, men den må ev. utsettes avhengig av tilbakemeldinger fra kommunen. • AFRY jobber parallelt med alternativene 1) oppgradering av de tre eksisterende og 2) ny felles skole. • Uke 7 er milepæl for første utkast (oppgradering av eksisterende skoler). AFRY har vinterferie i uke 8, og kommunen i uke 9. Det er usikkert når i uke 7 de leverer. Uke 7, 8, 9 og 10 er satt av til gjennomlesing av kommunen. • Usikkert om de to skole-rapportene kan leveres fortløpende eller om de blir levert samlet. • Har prosjektgruppen meninger om en vil ha skolerapporten i en samlet rapport, eller levert adskilt? ○ SMS: Ønsker helst å få en rapport i uke 7 og en i rapport i uke 9. Samtidig så vil en se rapportene i sammenheng. ○ HSA: Anbefaler at prosjektgruppen har møter der hver delrapport diskuteres for seg. Det er mye informasjon som skal diskuteres. • Det har ikke tidligere vært et eget prosjektgruppemøte med AFRY med fokus på oppgradering av skole. • Endelig leveranse fra AFRY for hele oppvekstprosjektet i uke 11, 9.-15. mars. Saksframlegg skal opp i juni-møtet i kommunestyret. Skrivefrist uke 20 (14.05). KST skal da beslutte veien videre. • Gjeldende framdriftsplan legges ut på prosjektgruppa sin Teams-kanal	RLL
1.3	Status på plan for oppgradering av barnehagene • Barnehageprosjekt: Oppgraderingen vurderes ut fra det eksisterende arealet til barnehagene og nødvendige ansattarealer og finner med det en maks. kapasitet for barn pr. barnehage	

	○ Norconsult brukte i sin rapport begrepet «arealplasser» som er vanlig å bruke i tidligfase. Det vil si at kapasitetsbehovet regnes i antall enheter. Små barn (under 3 år) utgjør 1,3 enheter og store barn (over 3 år) utgjør 1 enhet. Kapasiteten for barnehagene regnes dermed ut basert på antall enheter, og ikke basert på faktisk antall barn. ○ AFRY jobber ut ifra «barnehageplasser» det vil si hvor mange barn som kan innskrives i barnehagen når en tar høyde for alderssammensetning. ○ Norconsult får dermed et høyere kapasitetstall i sin rapport enn hva AFRY får i sin leveranse nå. ○ AFRY finner maks kapasitet pr. barnehage når en har nok areal til ansatte. Legger til grunn dekningsgrad på 1/3 for arbeidsplasser til pedagoger (dette er et beregningsgrunnlag og forholdstallet kan endres i senere medvirkningsprosesser). ○ Det er lagt til grunn 50/50 fordeling av barn under 3 år og barn over 3. Dette sikrer fleksibilitet i arealet og gir et mulighetsrom, da fordelingen vanligvis gir en overvekt av barn over 3 år (som ville gitt et mindre arealbehov i og med at arealkrav er mindre for store barn enn for små barn). ○ Det er flere spørsmål rundt beregningene, og hvordan en skal forstå de. De stemmer nok, men det var usikkerhet hva som ligger til grunn for de mv. PL avklarer i referatet. • Det er et kommunestyrevedtak på at en skal vurdere å gå ned på antall barnehager hvis en barnehage over tid har færre enn 30 barn. • AFRY gjør noen overordnede vurderinger for en eventuell kapasitetsøkning til 200 barn, for både tre barnehager og dersom en skal redusere til to stk. Hvis utvidelse: x antall m2 utvidelse utgjør x antall kroner.	RLL
--	---	-------------------

1.4	Diverse • Det er satt av budsjettmidler til barnehageoppgradering i vedtatt budsjett for 2026. • JHH: Prosjektgruppen må forme sitt innspill som også kan legges frem med saken til KST. ○ Har prosjektgruppen interesse av å se på andre alternativ til skoletomt/plassering av en felles skole? Det er kommet et anonymt innspill om å vurdere brannstasjonen i tilknytning til lekeplass/friområde på andre siden av vegen og utvikle området til ny barneskole. ▪ Hvordan ville et ekstra alternativ påvirket fremdriften i prosjektet? ▪ Hvor lenge skal en være åpen for nye tomteinnsspill? • Samfunnsperspektivet i 3 til 2 barnehager? AFRY skal ha fokus på det tekniske og økonomiske, og administrasjonen tar med seg vurderinger knyttet til samfunnsperspektiv for både skole- og barnehage-delen. ○ Samsnakke med prosjekteier, kommunalsjef oppvekst, Målfrid for å få felles forståelse av samfunnsperspektivet – slik at prosjektgruppe og administrasjon har likt bilde som en diskuterer ut fra. • Kommunestyret vedtok i desember-møtet 2025 at det skulle legges til grunn 50 m2 uteareal på skole. AFRY har gjort noen innledende vurderinger og ser at dette blir utfordrende både når en dimensjonerer for 400 elever, og i noen tilfeller også for 350 elever. Dette må belyses i saken.	
-----	---	--